

ПРОТОКОЛ № 60
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

г. Электросталь

07 августа 2018 года

Место проведения собрания: 144004, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5.

Форма проведения – **очное открытое голосование.**

Время начала: 11 час. 00 мин.

Время окончания: 12 час. 00 мин.

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» - Калинин Валерий Валентинович.

Из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались и присутствовали 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Симонов Дмитрий Владимирович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Темп-СК» (ИНН 5053031499);

2. Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН» – Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;

3. Шевчук Владимир Анатольевич, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782), член Дисциплинарной комиссии;

Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии – Петрунина Светлана Анатольевна.

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал без права голосования –
— Иванов Сергей Юрьевич – начальник Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».

Открытие заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации принимают участие 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Дисциплинарная комиссия Ассоциации правомочна.

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации открытым.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, состоящей из трех вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Повестка дня.

1. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной внеплановой проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с проверкой фактов изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 4211/18 от 25.05.2018.

2. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной внеплановой проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с проверкой фактов изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 3932/18 от 06.06.2018.

3. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной внеплановой проверки ЗАО «СУ-450» (ИНН 5003095507) в связи с проверкой фактов изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 4499/18 от 21.06.2018 г.

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной внеплановой проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с проверкой фактов изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 4211/18 от 25.05.2018».

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что на основании Акта проверки от 06 июля 2018 года № 13, в результате изучения факта нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Мосгосстройнадзора и изложенных в акте № 4211/18 от 25.05.2018, установлено следующее:

1. В акте освидетельствования скрытых работ по монтажу гипсокартонных звукопоглощающих перфорированных плит на стены и потолки помещений имеется ссылка на проект 01-15/144-АР1 Стадия Р, лист 9, согласно которому в состав акустической обработки стен и потолка технических помещений входит гипсокартон перфорированный влагостойкий, к которому и относятся примененные плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглощающие КНАУФ-Акустика.

2. В актах освидетельствования скрытых работ по устройству слоев мягкой кровли с применением рулонного материала «Икопал Н» и «Икопал В» имеется ссылка на проект 01-15/144-АР1 Стадия Р, лист 8. Однако в предоставленных материалах в проекте 01-15/144-АР1 Стадия Р, лист 8 указаны именно «Техноэласт ЭКП» и «Техноэласт ЭПП». А в проекте 01-15/144-К-АР Стадия П, лист 8И как раз указан «Икопал В», при этом имеются технические ошибки и опечатки – отсутствует стяжка по керамзитовому гравияу и на кровельном ковре и верх и низ применяется «Икопал В».

3. По словам начальника участка Титенко А.П., в настоящее время обновленная документация прошла согласование в Мосгосэкспертизе и готовятся изменения в проект стадии Р. Измененные и согласованные документы в АСП «ФЛАГМАН» не предоставлены.

4. В журнал Общих работ, раздел 5 внесены сведения о ведении строительного контроля.

5. На момент проведения проверки ООО «Строй ТВиК» подало извещение в Мосгосстройнадзор о полном устранении замечаний по акту проверки № 4211/18 от 25.05.2018. Акт Мосгосстройнадзора об устранении замечаний не предоставлен.

Предоставлены следующие документы:

1. Пояснительная записка – 1л., 1экз.;
2. Проект 01-15/144-АР1 Стадия Р, лист 9 – 1л, 1 экз.;
3. Проект 01-15/144-АР1 Стадия Р, лист 8 – 1л, 1 экз.;
4. Проект 01-15/144-К-АР Стадия П, лист 8И – 1л, 1 экз.;
5. Проект 01-15/144-К-АР Стадия П, лист 9И – 1л, 1 экз.;
6. Акт освидетельствования скрытых работ № 1/94-Д от 25.10.2017 г. – 2л., 1экз.;
7. Технические характеристики и иные сопроводительные документы по применяемым звукопоглощающим панелям – бл., 1экз.;
8. Акт освидетельствования скрытых работ № 5/9-ДОУ от 01.09.2017 – 1л., 1экз.;
9. Акт освидетельствования скрытых работ № 5/10-ДОУ от 18.09.2017 – 1л., 1экз.;
10. Технические характеристики и иные сопроводительные документы по применяемым кровельным материалам – 10л., 1экз.;
11. Выкопирки из Общего журнала работ – 4л., 1экз.;
12. Акт ООО «Строй ТВиК» об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 15.06.2018 г. – 1л., 1экз.;
13. Извещение №9 об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства № 4211/18 от 15.06.2018 г. – 2л., 1экз.;

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй ТВиК» вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение требований проектной документации, стандартов и правил.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной внеплановой проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с проверкой фактов изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 4826/18 от 13.07.2018».

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что на основании Акта проверки от 06 июля 2018 года № 12, в результате изучения факта нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Мосгосстройнадзора и изложенных в акте № 3932/18 от 06.06.2018, установлено следующее:

1. При производстве работ применялись строительные материалы (песок), не соответствующие требованиям проектной документации.
2. Строительная площадка не была оборудована пожарными щитами и ящиками с песком, а бытовые помещения не в полном объеме были укомплектованы

первичными средствами пожаротушения в нарушение ПОС в части соблюдения требований пожарной безопасности.

3. У двух рабочих отсутствовали средства индивидуальной защиты (защитные каски) в нарушение ПОС в части соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.

4. На момент составления акта замечания, указанные в акте проверки Мосгосстройнадзора № 3932/18 от 06.06.2018 устранены.

Предоставлены следующие документы:

1. Объяснительная записка – 1 л, 1 экз.;
2. Проект № 8702-16-ТКР.2.1.2-АД2-ПЗ лист 14 – 1л., 1 экз.;
3. Проект № 8702-16-ТКР.2.1.2-АД2-ПЗ лист 15 – 1л., 1 экз.;
4. Сертификат соответствия №RU.MCC.115.205.32643 на песок природный для строительных работ II класса очень тонкий 1 л., 1 экз.;
5. Проект № 8702-16-ПОС.1.1-АД-ПЗ лист 30 – 1л., 1 экз.;
6. Проект № 8702-16-ПОС.1.1-АД-ПЗ лист 36 – 1л., 1 экз.;
7. Стройгенплан М 1:500 – 1л., 1 экз.;
8. Приказ о назначении ответственных лиц от 16.04.2018 №17 – 1 л., 1 экз.;
9. Удостоверения на Курочкина Э.В. по охране труда № 86ОТ-812 от 08.06.2018, по правилам пожарной безопасности № 58ПТМ-208 от 25.05.2018 – 1 л., 1 экз.;
10. Фотоснимки, подтверждающие факты устранения нарушений – 3 л., 1 экз.;
11. План мероприятий по устранению выявленных нарушений от 13.06.2018 – 1 л., 1 экз.;
12. Акт проверки Мосгостройнадзора № 4799/18 от 21.06.2018;

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй ТВиК» вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение требований проектной документации, стандартов и правил.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной внеплановой проверки ЗАО «СУ-450» (ИНН 5003095507) в связи с проверкой фактов изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 4499/18 от 21.06.2018 г.».

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что на основании Акта проверки от 03 августа 2018 года № 15, в результате изучения факта нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Мосгосстройнадзора и изложенных в акте № 4499/18 от 21.06.2018 г., установлено, что указанные нарушения обязательных требований нормативных правовых актов произошли в результате недостаточной организации производства работ и контроля качества выполнения этих работ в ЗАО «СУ-450». На момент составления настоящего акта никаких иных

документов по результатам проведенной проверки (уведомление № СРО-5574/18-(0)-0 от 02.07.2018 г.) по устранению указанных нарушений от Мосгосстройнадзора не поступало. Предоставлены следующие документы:

- объяснительная записка по фактам нарушений, изложенным в акте проверки Мосгосстройнадзора № 4499/18 от 21.06.2018 г.;
- копии паспортов, сертификатов соответствия, договора (договоров) поставки (закупки) на материалы, указанные в п. 1, 2 акта проверки Мосгосстройнадзора № 4499/18 от 21.06.2018 г.;
- сведения о порядке проведения контроля качества выполняемых работ;
- копии приказов о назначении ответственных по видам контроля качества выполняемых работ в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства;
- план мероприятий по устранению нарушений по акту проверки Мосгосстройнадзора № 4499/18 от 21.06.2018 г.
- сведения о специалистах;
- акт об устранении выявленных нарушений.

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «СУ-450» вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение требований проектной документации, стандартов и правил.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Дисциплинарной комиссии



В.В. Калинин

Секретарь заседания



С.А. Петрунина